



Collège secondaire.

Travaux à exécuter par des tiers pour les installations sanitaires (LTT) du 16 04 12.

Ce document sera complété au fur et à mesure de l'avancement des études.

En rouge - les modifications apportées depuis le document précédent.

En bleu - études à terminer.

En gris - éléments supprimés.

Le bureau concerné est tenu de demander lui-même, en temps utile, les instructions qui lui sont nécessaires. Il ne peut pas se prévaloir d'un manque quelconque de renseignements pour justifier un retard ou une plus-value.

Cette liste doit être transmise à vos entreprises sur le chantier dès le début de l'exécution et après chaque modification.

La distribution en interne est assurée par vos soins – merci d'avance.

Mise à jour du : 27 04 2012 slm / 31 07 12 sg / 01 10 12 slm / **01 11 12 slm**

Distribution

Architecte / DT / BTE / BTCV / IC / Service des eaux.

Service techniques

Accessoires des locaux sanitaires / fourniture et pose par sanitaire:

- rouleaux papier WC double dans groupes sanitaires type CWS.
- dérouleur à linge tissus dans groupes sanitaires type CWS.
- poubelles murales dans les groupes sanitaires type Franke.
- poubelles murales pour serviettes hygiénique type Franke.
- crochets à habits dans groupes sanitaires.

Accessoires des locaux sanitaires / fourniture et pose par MO:

- distributeurs savon dans les classes et groupes sanitaires.
- distributeurs serviettes hygiéniques.
- distributeurs essuie mains papier dans les classes.
- poubelles sur sol dans les classes.

Services industriels

Service des eaux / prise sur la route / conduite de branchement / introduction dans l'immeuble / vanne, compteur et clapet.

Bureau d'architecte et/ou ingénieur civil

Eau et écoulement pour le maçon hors chantier / bétonneuse, lavage camion, WC de chantier, etc.,

Canalisations sous et hors ouvrage pour eaux usées, eaux usées grasses, eaux claires et drainages par maçon.

Raccordements canalisations du maçon / recherche, reprise et ouverture / 55x.

Fourniture et pose par le maçon / séparateur dépotoir caillebotis chambres coupe-vent.

Fouille pour introduction d'eau depuis façade et ceci jusqu'au raccordement sous la route du Tirage / longueur 50m.

Fouille pour conduites à distance au sous-sol / longueur 13m.

Fouille pour conduites à distance au rez / longueur 15m.

Enrobage avec du sable pour les conduites à distance / longueur 28m.

Fermeture des fouilles.

Fermeture des gaines avec appareils, épaisseur maximum 8cm.
Repère pour le traçage des carottages et/ou percements.
Accessoires par sanitaires / emplacements définis sur place avec l'entreprise sanitaire.
Extincteurs / emplacements à définir sur place avec l'entreprise sanitaire.
Percements et/ou des carottages Ø moyen 150mm / 140x.
Protection pendant les travaux contre la poussière et le bruit.
Mise hors gel du bâtiment afin de protéger les installations sous eau.
Mise à disposition des bennes de chantier pour le tri des déchets.
Local de chantier pour le sanitaire avec porte et électricité.
Fermeture des évidements.
Fermeture anti-feu.
Manchettes coupe-feu pour conduites sanitaires Ø moyen 100mm / 18x.
Tous travaux d'étanchéité.
Gestion des eaux de chantier du second œuvre.
Nettoyage du chantier.

Sous-sol niveau 0.

Trappe d'accès aux vannes d'arrêt / dimensions 50x50cm / à hauteur dans doublage gaine technique / 4x.
Attention prise électrique dans locaux avec douche à l'italienne / vestiaire Maîtres.
local entretien / fosse de pompage / abandonné le 30 07 12 sg.

Rez de chaussée niveau 1.

Fermeture percement pour distributeurs eau froide eau chaude eau adoucie cuisine / 1x.
Trappe d'accès aux vannes d'arrêt / dimensions 50x50cm / faux plafond cuisine / 1x.
Trappe d'accès aux vannes d'arrêt / dimensions 50x50cm / faux plafond groupes WC / 4x.
Attention prise électrique dans locaux avec douche à l'italienne / local concierge / 2x.

1er étage niveau 2.

RAS

2ème étage niveau 3.

Trappe d'accès aux vannes d'arrêt / dimensions 50x90cm / sous poste incendie / 1x.

Toiture niveaux 3 et 4.

Chéneau ou naissances pour eaux pluviales / DN 100 / 8x.
Accès cape à visser pour rinçage des colonnes eaux pluviales / 8x.
Dégorgoirs pour toitures / débit équivalent aux débit plein.
Garniture de ventilation primaire / 12x.

Spécialiste cuisine

Aménagements, appareils et machines spécifiques à la cuisine / selon descriptif.
[Système d'adoucissement de l'eau pour steamer et machine à laver par cartouche / 2x](#)
[Robinetterie professionnelle sur plans de travail.](#)

Bureau CV

Profils C pour conduites en échelle au sous-sol / 30x / par sanitaire.
Production d'eau chaude pour sanitaire à 60°C

Bureau E et mcr

Les documentations techniques et schémas de raccordement seront transmis par l'adjudicataire sanitaire.

Localisés sur les plans par des "ronds rouges".

Sous-sol niveau 0.

Chaufferie :

- 1 - Production eau chaude sanitaire / 1 cuves / 1x.
 - 2 - Pompe de circulation pour eau chaude / sans horloge / avec 1 prise 220v / 1x.
 - 3 - Adoucisseur d'eau général / une prise 200v / 1x.
- Fosse de pompage / abandonnée le 30 07 12 sg.

Local ventilation:

RAS

Système de désinfection des pieds / abandonné le 30 07 12 sg.

Gestion des buses pour petits enfants / abandonné le 30 07 12 sg.

Local entretien:

4 - Production d'eau de désinfection pour entretien des vestiaires / 1x.

Fosse de pompage avec 2 pompes et tableau de commande / abandonné le 30 07 12sg.

Vestiaires maîtres (côté couloir):

Pour info / attention prise électrique avec douche à l'italienne.

5 - Coffret d'entretien pour douches avec prise 220v / 1x.

WC garçons:

6 - Interrupteur à clé pour entretien urinoir / 1x.

Rez de chaussée niveau 1.

WC garçons:

6 - interrupteur à clé pour entretien urinoirs / 2x

Local concierge:

Pour info / attention prise électrique avec douche à l'italienne.

1er étage niveau 2.

RAS

2ème étage niveau 3.

WC garçons:

6 - interrupteur à clé pour entretien urinoirs / 1x

Généralités:

voir plans architecte pour urinoirs, sèche-cheveux, aménagements de la cuisine, concierge, travaux manuels, etc.

CCTBsa à Noville / Steve Le Marrec